

附件1-1

# 省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目

批复立项时间：2021年2月5日

资金主管部门：广东省戒毒管理局

附件1-2

## 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目初步设计概算的复函（粤发改投审〔2021〕72号）

## 省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目		主管部门	广东省戒毒管理局
项目建设（使用）单位	广东省南丰强制隔离戒毒所		项目总投资金额	2191万元
立项文号	粤发改资环函（2021）293号		项目建设进展情况	施工准备
项目建筑面积	聚乙烯（HDPE）结构壁缠绕管DN500总管长为394米、DN400总管长为1230米、DN300总管长为7018米、聚乙烯（HDPE）结构壁缠绕管DN200总管长为1539米、室外PVC-U雨水管DN110总管长为5808米。			
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金	
	2084万元	0	107万元	
资金到位情况	<p>资金当年到位情况：省级财政资金26.7万元、自筹资金107万元</p> <p>资金累计到位情况：省级财政资金2048.7万元、自筹资金107万元</p>			
绩效目标	1、完成污水管网及配套建设，实现雨污分流，排水质量达到国家规定标准要求；2、彻底解决省南丰所生活污水处理问题。			

## 广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	133.7			112.65	26.70	0.00	26.70	0.00
1		生活污水处理及配套管网初步设计及概算	广东新广厦建筑设计院有限公司	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2		广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水及配套管网工程地质勘察	湖南省勘测设计院	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00
3		生活污水处理及配套管网工程全过程工程咨询服务项目	广州市广州工程建设监理有限公司	95.50	9.55	0.00	9.55	0.00



# 广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2021〕72号

## 广东省发展改革委关于广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目初步设计概算的复函

省戒毒管理局：

《关于报送广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目初步设计概算审批的函》（粤戒毒函〔2021〕24号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局报来由广东新广厦建筑设计院有限公司编制的广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目（项目代码：2019-440607-77-01-022074）初步设计概算。项目建设地点位于佛山市三水区乐平镇黄南路30号。

二、项目建设内容及规模为：聚乙烯（HDPE）结构壁缠绕管DN500总管长为394米、DN400总管长为1230米、DN300总管

长为 7018 米,聚乙烯(HDPE)结构壁缠绕管 DN200 总管长为 1539 米、室外 PVC-U 雨水管 DN110 总管长为 5808 米。

三、项目概算总投资 2191 万元(见附表),其中:工程费用 1861 万元、工程建设其他费用 226 万元、预备费用 104 万元。

四、项目建设所需资金由省财政安排 1331 万元,省区域协调发展专项基金(基建投资及配套)安排 753 万元,其余 107 万元由省戒毒管理局自筹

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施,切实做好投资控制,加快资金支付进度,并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件:广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网  
工程项目初步设计概算核定表



公开方式:主动公开

抄送:省财政厅、审计厅。

## 广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	1861
(一)	市政工程	1769
(二)	绿化工程	92
二	工程建设其他费用(建设单位管理费、工程设计费、工程建设监理费、建设项目前期工作咨询费、社会稳定风险评估、工程招标费、工程保险费、工程检验监测费、工程物探费等)	226
三	预备费用	104
(一)	基本预备费	104
四	总投资	2191